

## MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

<b>Pays / Organe d'Exécution :</b>	La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD
<b>Nom du Projet/Programme :</b>	Programme d'aménagement routier et de facilitation des transports de l'Union du Fleuve Mano (UFM/MPART) Phase III / Projet d'Etudes de route Gueckedou Nongoa (27 km)
<b>Identification SAP Projet/Programme #:</b>	P-Z1-DB0-250
<b>Numéro du Prêt/Don :</b>	2100155042021
<b>Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :</b>	En cours
<b>Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :</b>	17/04/2023
<b>Période Couverte par ce PPM :</b>	18 mois, à compter du 1er janvier 2023

### MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (MUC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /a Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) **	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	C-03_ Contrôle et surveillance des travaux du pont sur la rivière Makona	Service	0,18	SBQC	Préalable	19/06/2023	13/09/2023	08/12/2023		20/08/2025	Le processus de passation est en cours
	2	C-04_ Etude route Gueckedou- Nongoa-Frontière Sierra Leone	Service	0,34	SQC	Préalable	04/05/2023	29/07/2023	23/10/2023		07/11/2024	Le processus de passation est en cours
	3	C-05_ Etude de conception et d'évaluation des besoins pour la facilitation des échanges et l'étude d'une aire de transit	Service	0,56	SBQC	Préalable	14/05/2023	08/09/2023	02/11/2023		18/09/2024	Le processus de passation est en cours
	4	C-06_ Sensibilisation et formation à la coordination inter-agences; des agents des douanes	Service	0,11	SBQC	Préalable	19/10/2023	13/01/2024	09/04/2024		23/02/2025	Le processus de passation est en cours
	5	C-07_ Sensibilisation sur le VIH/SIDA, Ebola, les violences basées sur le genre, la mobilisation sociale, la protection de l'environnement, la nutrition et la sécurité routière	Service	0,18	SBQC	Préalable	19/06/2023	13/09/2023	08/12/2023		18/12/2025	Le processus de passation est en cours



## MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

<b>Pays / Organe d'Exécution :</b>	La République de Guinée / Unité de Gestion des projets BAD
<b>Nom du Projet/Programme :</b>	Programme d'aménagement routier et de facilitation des transports de l'Union du Fleuve Mano (UFM/PART) Phase III / Projet d'Études de route Gueckedou Nongoa (27 km)
<b>Identification SAP Projet/Programme #:</b>	P-Z1-DB0-250
<b>Numéro du Prêt/Don :</b>	2100155042021
<b>Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :</b>	En cours
<b>Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :</b>	17/04/2023
<b>Période Couverte par ce PPM :</b>	18 mois, à compter du 1er janvier 2023

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (MUC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable à Postérieur)**	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) **+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
	6	C-08_Audit comptable et financier	Service	0,01	SQC	Préalable	24/05/2024	18/08/2024	12/11/2024		28/02/2026	Le processus de passation est en cours
	7	C-09_Assistance technique de l'UFM en passation des marchés	Service	0,07	CI	Préalable	19/06/2023	NA	20/09/2023		10/10/2024	Le processus de passation est en cours
<b>Coût Total</b>				<b>1,47</b>								

\* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

\*\* Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

\*\*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

\*\*\*\* Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

+ Indiquer la monnaie du contrat



Conakry, le 17 Avril 2023

Coordonnateur des Projets BAD

**Amara DIABATE**



# MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée / Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme :	Programme d'aménagement routier et de facilitation des transports de l'Union du Fleuve Mano (UFM/PART) Phase III / Projet d'Etudes de route Gueckedou Nongoa (27 km)
Identification SAP	P-Z1-DB0-250
Numéro du Prêt/Don :	2100155042021
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	En cours
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	17/04/2023
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 1er janvier 2023

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (MUC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	T-01_construction du pont sur la rivière MAKONA	Travaux	4,44	AOO	Préalable	21/08/2023	05/10/2023	17/11/2023		31/05/2025	Le processus de passation est en cours
<b>Coût Total</b>				<b>4,44</b>								

\* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

\*\* Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

\*\*\* Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

\*+ Indiquer la monnaie du contrat



Conakry, le 17 Avril 2023

Coordonnateur des Projets BAD

**Amara DIABATE**