PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	**MINISTERE DES TRANSPORTS**
Exercice budgétaire:	**2026**
Ordonnateur:	**MINISTRE**
Journaux de publication de référence et site Internet:	**JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP**
Autorité approbatrice:	**DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE								PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							PHASE 4 : EXECUTION	
Numéro	**Intitulé du Projet/Marché**	**Montant Budget GNF**	**Code Budget**	**Type de Financement**	**N° Appel d'Offres**	**Méthodes de passation**	**Prévisions et Réalisations**	**Elaboration du DAO**	**Non Objection sur DAO**	**Publication AAO**	**Date limite dépôt Offres/ouverture des plis**	**Ouverture /Evaluation des offres**	**Non Objection sur Rap. d'Evaluation**	**Publication attribution/Notification provisoire**	**Mise en forme du projet de contrat**	**Non Objection sur le projet de contrat**	**Montant du Contrat en GNF**	**Signature du marché**	**Approbation du Contrat**	**Enregistrement /Immatriculation du marché**	**Notification du marché approuvé**	**Date début travaux**	**Date fin travaux**
									12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15j	7 j	12 j		7 j	10j	3 j	3 j		
1	Travaux de construction et équipement du siège de la SNCFG-SAU		32	BND	1	AOIO	**Prévisions**	24/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	08/06/2026	23/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	08/08/2026		15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	02/12/2026
							Réalisations																
2	Travaux de construction d'un bâtiment administratif de type R+3 avec sous-sol, destiné à abriter le nouveau siège de l'AGAC		32	BND	2	AOIO	**Prévisions**	24/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	08/06/2026	23/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	08/08/2026		15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	02/12/2026
							Réalisations																
3	Travaux de construction du siège de la Direcetion Nationale de la Marine Marchande composé de deux tours R+15 avec sous-sol		32	FINANCEMENT CONJOINT	3	AOIR	**Prévisions**	24/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	08/06/2026	23/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	08/08/2026		15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	02/12/2026
							Réalisations																
4	Travaux de construction et équipements de bureaux à Kamsar au compte de la Direction Générale de l'Agence de Navigation Maritime		32	Fonds Propre	4	AONO	**Prévisions**	24/04/2026	06/05/2026	09/05/2026	08/06/2026	23/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	08/08/2026		15/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	02/12/2026
							Réalisations																
5	Projet de développement du transport maritime urbain à Conakry (travaux de construction de 11 gares) / MPS		32	BND	5	ED	**Prévisions**	27/04/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	11/08/2026		18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	06/09/2026	05/12/2026
							Réalisations																
6	Projet de mobilité et de connectivité urbaine (BRT) / MPS		32	BND	6	ED	**Prévisions**	27/04/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	11/08/2026		18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	06/09/2026	05/12/2026
							Réalisations																
7	Projet de développement du ferroviaire en Guinée / MPS		32	BND	7	ED	**Prévisions**	27/04/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	11/08/2026		18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	06/09/2026	05/12/2026
							Réalisations																
8	Construction des abris bus modernes à Conakry au compte de l'AOTUC		32	BND	8	AONR	**Prévisions**	27/04/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	11/08/2026		18/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	06/09/2026	05/12/2026
							Réalisations																
9	Construction de trois pôles d'échange à Conakry au compte de l'AOTUC		32	BND	9	AONO	**Prévisions**	29/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	10/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	13/08/2026		20/08/2026	30/08/2026	02/09/2026	05/09/2026	08/09/2026	07/12/2026
							Réalisations																
10	Poursuite des travaux de construction du port sec de Kouria / MPS		32	BND	10	ED	**Prévisions**	29/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	10/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	13/08/2026		20/08/2026	30/08/2026	02/09/2026	05/09/2026	08/09/2026	07/12/2026
							Réalisations																
11	Construction des chemins de fer Conakry-Kankan-frontière Mali / MPS		32	FINEX	11	AOIR	**Prévisions**	29/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	10/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	13/08/2026		20/08/2026	30/08/2026	02/09/2026	05/09/2026	08/09/2026	07/12/2026
							Réalisations																
12	Construction d'un terminal logistique à Baro dans Kouroussa		32	FINEX	12	AOIR	**Prévisions**	29/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	10/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	13/08/2026		20/08/2026	30/08/2026	02/09/2026	05/09/2026	08/09/2026	07/12/2026
							Réalisations																
	Coût Total																						